

取り組み状況(令和3年7月時点)

現在までに、鉄道高架橋建設工事に支障となる九州電力送電線等の各種支障物件の移設工事や、鉄道仮線に必要な土地の確保、及び工事による影響を調べるための周辺建物の事前調査を行ってきました。また、平成23年4月19日から鉄道高架橋建設工事を本格的に開始し、平成26年3月22日には仮線への切替を行いました。

今後も、令和4年度の高架切替へ向け、鉄道高架橋建設工事を進捗させていきます。



(福岡市境～春日原駅)
高架橋の建設が進んでいます。



(春日原駅周辺)
駅部北側で令和元年度に春日原駅のホーム下から想定外の支障物(基礎コンクリート等)が見つかり撤去作業に時間を要していましたが、令和2年夏までにすべての撤去が完了しています。その後、10月末までに杭基礎が完了し、現在駅舎の柱の施行を行っております。



(春日原駅やや南側)
この区間は先行して高架橋の上部を建設しており、現在の線路の上空に将来の線路が作られています。



(春日原駅支障物撤去)
春日原駅のホーム下から想定外の支障物が見つかり撤去作業に時間を要していましたが、令和2年夏までにすべての撤去が完成しています。



(春日原6号踏切)
高架橋の建設が完了しています。



(白木原1号踏切)
高架橋の建設が進んでいます。



(建築中の白木原駅(西口))
現駅舎の真上で新駅舎の建築が進んでいます。



(建築中の白木原駅(高架上))
新駅舎の屋根やホーム部の建築が進んでいます。



(下大和1号踏切)
高架橋の建設が完了しています。



(白木原3号踏切)
高架橋の建設が進んでいます。



(下大和駅(西口))
仮駅舎横の元の駅舎跡に新駅舎を建築しています。



(建築中の下大和駅(高架上))
新駅舎軌道階の建築が進んでいます。