

## 浸水対策

# 工事状況おしらせ

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所

受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV

### 池町川第二放水路関連工事



発進基地の整備工事を行っています。

11月は立坑内排水工、立坑内底版コンクリート打設、粉塵防止対策としての場内舗装（2回目）、防音ハウス基礎コンクリート工事を行いました。

先月に引き続き、発進基地の仮囲いフェンスを道路上に拡幅しています。道路幅員の減少等によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。



仮囲いフェンス

## 11月の発進基地 進捗



立坑内排水工（バキューム車）  
【発進基地】



発進立坑完了  
【発進基地】



発進基地状況

## 12月の工事予定内容

【発進基地】シールドマシン組立準備工【到達基地】立坑工事準備工を行います。

工事箇所	作業内容	時期			備考
		12月上旬	12月中旬	12月下旬	
発進基地	シールドマシン組立準備工				コンクリートおよび機械搬入出時は大型車の出入りが発生いたします。
到達基地	立坑工事準備工				

関連情報は  
こちら



工程計画	R5年度				R6年度			
	4月	7月	10月	令和6年1月	4月	7月	10月	令和7年1月
	発進立坑			到達立坑				
	防音ハウス・シールドマシン組立				シールド掘進工		撤去工	