


池町川第二放水路(仮称)関連工事

令和7年12月号


工事状況おしらせ

福岡県久留米県土整備事務所



11月の工事進捗

- 【流出部】 立坑周辺で止水対策として地盤改良を行いました
立坑内で底板部の鉄筋組立を行いました
- 【流入部】 立坑内で底版部のコンクリートを打設しました



12月の工事予定

- 【排水機場】 造成工事に着手します
- 【流出部】 立坑内で底版部のコンクリート打設作業に着手します
- 【流入部】 立坑内の側壁部のコンクリート打設作業を行います。

工事箇所	作業内容	時期	12月			備考
			上旬	中旬	下旬	
排水機場	・造成工事					
流出部	・底版部コンクリート打設					
流入部	・側壁部コンクリート打設					

関連情報は
こちら



※令和8年の梅雨時期には、本格運用できるよう、工事を進めてまいります。