


池町川地下調節池（けやき通り）関連工事

令和8年
2月・3月号

福岡県 久留米県土整備事務所

工事状況おしらせ





2月の工事進捗

- 右岸側地下調節池工事（3工区）完成了しました（2/2）
左岸側地下調節池工事（4工区）完成了しました（2/27）
- 調節池内防水工、道路復旧の盛土工、流入立坑の内部をコンクリートで覆う工事などを進めました。

施工状況（地下調節池4工区）



施工状況（分土工3工区）



3月の工事予定

- 分土工護岸復旧工事、道路復旧工事（盛土、軽量盛土等）などを実施します。

工事箇所	作業内容	時期			工事業者	備考
		上旬	中旬	下旬		
分土工 (3工区)	護岸復旧工等	■	■	■	(株)佐田土木	大型車(ダンプ等)の出入り (最大10台/日)
道路復旧 (1工区)	盛土工等	■	■	■	(株)城関	大型車(ダンプ等)の出入り (最大20台/日)
道路復旧 (2工区)	軽量盛土工等	■	■	■	大和建设(株)	大型車(ダンプ等)の出入り (最大5台/日)
道路復旧 (3工区)	軽量盛土工等	■	■	■	(株)みらい建設	大型車(ダンプ等)の出入り (最大5台/日)
道路復旧 (4工区)	測量等	■	■	■	(株)豊福土木	-
道路復旧 (5工区)	測量等	■	■	■	(株)加月組	-

関連情報は



※令和8年の梅雨時期には、地下調節池の本格運用ができるよう工事を進めてまいります。