


池町川地下調節池（けやき通り）築造工事 令和7年4、5月号

浸水対策

工事状況おしらせ

※発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
⚡受注者：（3工区）大豊・森本・濱崎特定JV
（4工区）鴻池・新井・九州環境特定JV
（分水区2工区）（株）高木組
（分水区3工区）（株）佐田土木

池町川地下調節池（けやき通り）築造関連工事



4月の工事進捗


○ 調節池部材の据付、分水区 本体工（コンクリート打設など）を進めました



施工状況（分水区2工区）



施工状況（地下調節池3工区）



調節池整備イメージ図（3工区）

5月の工事予定内容

○ 調節池部材（頂版・上部材）の据付工、分水区 本体工（コンクリート打設など）等を実施します。

工事箇所	作業内容	時期			工事業者	備考
		上旬	中旬	下旬		
地下調節池（3工区）	調節池部材 据付工（頂版）				大豊・森本・濱崎特定JV	大型トレー等の出入りがあります。（最大5台/日）
地下調節池（4工区）	調節池部材 据付工等（上部材）				鴻池・新井・九州環境特定JV	大型車（生ゴミ車等）の出入りがあります。（最大15台/日）
分水区（2工区）	分水区 本体工 鋼矢板引き抜き等				（株）高木組	大型車（ダンプ等）の出入りがあります。（最大5台/日）

関連情報は
こちら



○ 令和7年の梅雨時期には、浸水被害の軽減を図るため、一部暫定運用を行う予定です。