


池町川第二放水路(仮称)関連工事

令和7年11月号


工事状況おしらせ

福岡県久留米県土整備事務所



10月の工事進捗

- 【排水機場】 発電設備の点検・調整等を行いました
- 【流出部】 接続水路工の完成に伴い市道の復旧工事を行い、10/21に道路を切り替えました
- 【流入部】 施工ヤード構築のため河川内仮設盛土を行いました



11月の工事予定

- 【排水機場】 造成工事に着手します
- 【流出部】 立坑周辺で止水対策として地盤改良を行います
- 【流入部】 立坑内で底版部のコンクリート打設作業に着手します

工事箇所	作業内容	時期	11月			備考
			上旬	中旬	下旬	
排水機場	・造成工事					
流出部	・立坑二次覆工準備工 ・地盤改良（止水対策）					
流入部	・立坑二次覆工準備工 ・底版部コンクリート打設					

※ 立坑二次覆工とは、立坑内部をコンクリートで覆う工事です



関連情報は
こちら

※令和8年の梅雨時期には、本格運用できるよう、工事を進めてまいります。