

平成30年度 建築都市部公共事業再評価対象事業 一覧表

区分	番号	事業名	事業概要	対応方針
街路	①	都市計画道路 福間駅前線外3線 街路事業 (福津市)	○事業延長 0.70km ○全体事業費 約23億円 ○事業進捗率 約96% ○事業実施期間 平成16年度～平成32年度(予定)	継続実施
街路	②	西鉄天神大牟田線(春日原～下大利)連続立体交差 街路事業 (春日市、大野城市)	○事業延長 3.30km ○全体事業費 約518億円 ○事業進捗率 約73% ○事業実施期間 平成11年度～平成33年度(予定)	継続実施
下水道	③	多々良川流域下水道 下水道事業 (宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町)	○計画処理区域 4,667.4ha ○全体事業費 約1,801億円 ○事業進捗率 約85% ○事業実施期間 昭和60年度～平成47年度(予定)	継続実施
下水道	④	遠賀川中流流域下水道 下水道事業 (直方市、宮若市、小竹町)	○計画処理区域 2,900.0ha ○全体事業費 約946億円 ○事業進捗率 約48% ○事業実施期間 平成11年度～平成67年度(予定)	継続実施