

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月30日

計画の名称	福岡県の港湾における利便性・安全性の向上（地域活性化）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	福岡県												
計画の目標	港湾緑地の整備や既存港湾施設の改良等を行い、港湾利用者の利便性及び安全性の向上を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,036	A	3,036	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	小型船舶係留施設の増大（充足率0%（H27）→47%（H31）） 停泊している小型船舶と係留可能隻数から充足率を算出する。 （充足率）＝（係留可能隻数）（隻）／（小型船舶隻数）（隻）	0%	0%	47%
2	港湾緑地整備の拡大（整備率35%（H27）→68%（H31）） 三池港港湾計画において計画している緑地の整備率を算定する。 （港湾緑地の整備率）＝（整備完了緑地面積）（m2）／（計画緑地面積）（m2）	35%	42%	68%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	福岡県	直接	福岡県	重要	建設	防波堤整備	防波堤 L=146m	三池港・四山地 区		■	■	■	■	119		—
	A02-002	港湾	一般	福岡県	直接	福岡県	重要	建設	物揚場整備	物揚場 (-2.0m) L=2m	三池港・四山地 区					■	3		—
	A02-003	港湾	一般	福岡県	直接	福岡県	重要	建設	浮棧橋整備	浮棧橋 N=2基	三池港・四山地 区				■	■	475		—
A02-004	港湾	一般	福岡県	直接	福岡県	重要	建設	船揚場整備	船揚場 L=19m	三池港・四山地 区					■	37		—	
A02-005	港湾	一般	福岡県	直接	福岡県	重要	建設	泊地整備	泊地 (-2.0m) V=107,000m3	三池港・四山地 区				■	■	491		—	
A02-006	港湾	一般	福岡県	直接	福岡県	重要	建設	泊地法止整備	泊地 (-2.0m) 法止 L=320m	三池港・四山地 区				■	■	455		—	

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-007	港湾	一般	福岡県	直接	福岡県	重要	建設	臨港道路整備	臨港道路(四山線) L=2,990m	三池港・四山地 区	■	■	■	■	■	1,180		—	
	A02-008	港湾	一般	福岡県	直接	福岡県	重要	建設	臨港道路整備	臨港道路 L=130m	三池港・四山地 区					■	■	36		—
	A02-009	港湾	一般	福岡県	直接	福岡県	重要	建設	緑地整備	緑地 A=0.8ha	三池港・四山地 区					■	■	176		—
	A02-010	港湾	一般	福岡県	直接	福岡県	重要	建設	緑地整備	緑地 A=0.2ha	三池港・船渠地 区					■	■	24		—
	A02-011	港湾	一般	福岡県	直接	福岡県	重要	建設	臨港道路整備	臨港道路 L=690m	苅田港・本港地 区			■				40		—
											小計							3,036		
										合計							3,036			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本総合整備計画の事後評価として、福岡県で実施

事後評価の実施時期

令和4年3月

公表の方法

福岡県ホームページに公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

港湾緑地の整備により、港湾利用者の振興を図られた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き関係機関との協議に努め、緑地等の整備を推進し、港湾利用者の利便性・安全性の向上を目指す。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	47%
	最終実績値	0%
関係機関との協議の結果、事業計画の再検討に時間を要したため、目標値の達成に至らなかった。		
2	最終目標値	68%
	最終実績値	42%
関係機関との協議に時間を要したため、目標値の達成に至らなかった。		