

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	海岸利用促進のための海岸環境整備												
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	福岡県												
計画の目標	玄界灘沿岸は、福岡県糸島市から芦屋町までの沿岸である。白砂青松の風光明媚な海岸線が多く、その大半が玄海国定公園に指定されています。 当沿岸は海水浴やマラソン大会などの利用が盛んであったが、近年砂浜の侵食が進み、マラソン大会が中止されるなど、海岸利用に支障が生じている。 このような状況から自然環境に配慮した突堤・離岸堤・養浜の施工により砂浜の回復及び安定を図る事で快適な海浜利用の増進を図り、地域の活性化に資する事を目標とする。												
全体事業費 (百万円)	合計 (A+B+C+D)	1,920	A	1,920	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	①海岸事業をすることにより、江口海岸利用者数を増加させる。 江口海岸利用者数の増加	3千人	4千人	5千人
2	②海岸事業をすることにより、新松原・浜崎海岸利用者数を増加させる。 新松原・浜崎海岸利用者数の増加	22千人	25千人	28千人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
臨岸事業	A09-001	海岸	一般	福岡県	直接	福岡県	環境	水国	江口海岸 海岸環境整備事業	離岸堤・養浜等 L=860m	宗像市	■	■	■	■	■	620		—	
	A09-002	海岸	一般	福岡県	直接	福岡県	—	—	新松原海岸 海岸環境整備事業	突堤・養浜等 L=6280m	岡垣町					■	700	4.3	—	
	A09-003	海岸	一般	福岡県	直接	福岡県	—	—	浜崎海岸 海岸環境整備事業	養浜等 L=1800m	芦屋町					■	600	4.3	—	
												小計						1,920		
												合計						1,920		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本総合整備計画の事後評価として、福岡県で実施

事後評価の実施時期

令和4年3月

公表の方法

福岡県ホームページに公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

自然環境に配慮した突堤・離岸堤・養浜の施工により砂浜の回復及び安定を図ることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き、自然環境に配慮した突堤・離岸堤・養浜の施工を計画的に実施し、快適な海浜利用の増進を図る。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	5千人
	最終実績値	5千人
2	最終目標値	28千人
	最終実績値	22千人

限られた予算の中で、緊急性や重要性を考慮した優先順位を踏まえ、着実に海岸施設の整備を実施したが、目標値の達成には至らなかった。