

令和7年度 建築都市部公共事業再評価対象事業 一覧表

区分	番号	事業名	事業概要	対応方針
街路	①	都市計画道路 志免宇美線 街路事業 (志免町、宇美町)	○事業延長 1,590m ○全体事業費 約68億円 ○事業進捗率 約49% ○事業実施期間 平成29～令和14年度(予定)	継続実施
街路	②	都市計画道路 久留米駅南町線 街路事業 (久留米市)	○事業延長 950m ○全体事業費 約98億円 ○事業進捗率 約86% ○事業実施期間 平成25～令和9年度(予定)	継続実施
街路	③	都市計画道路 三橋筑紫橋線 街路事業 (柳川市)	○事業延長 650m ○全体事業費 約28億円 ○事業進捗率 約79% ○事業実施期間 令和元～令和10年度(予定)	継続実施
街路	④	都市計画道路 植木駅前線 街路事業 (直方市)	○事業延長 480m ○全体事業費 約9.9億円 ○事業進捗率 約93% ○事業実施期間 平成29～令和10年度(予定)	継続実施
街路	⑤	都市計画道路 塘ノ内砂山線 街路事業 (中間市)	○事業延長 530m ○全体事業費 約42億円 ○事業進捗率 約31% ○事業実施期間 平成30～令和13年度(予定)	継続実施
街路	⑥	都市計画道路 宗像福間線 街路事業 (宗像市)	○事業延長 330m ○全体事業費 約12.7億円 ○事業進捗率 約53% ○事業実施期間 令和2～令和11年度(予定)	継続実施