

主要事業の用地取得の進捗状況等について（都市計画事業）

令和8年4月1日現在

事業名称 (事業認定単位)	用地取得率	着工予定時期	完成見込時期	収用手続の状況
福岡広域都市計画道路事業 3・4・11-20号 波多江泊線 【糸島市】	100.0%	着手済み	令和18年度	事業認可告示済 事業主管課：公園街路課
福岡広域都市計画道路 3・3・1-39号 志免宇美線 【志免町】 宇美須恵都市計画道路 3・3・14-1号 志免宇美線 【宇美町】	83.6%	着手済み	令和14年度	事業認可告示済 事業主管課：公園街路課
北九州広域都市計画道路事業 3・4・45-5号 塘ノ内砂山線 【水巻町】	90.5%	着手済み	令和13年度	事業認可告示済 事業主管課：公園街路課
筑豊広域都市計画道路事業 3・4・33-6号 新飯塚潤野線 【飯塚市】	97.8%	着手済み	令和11年度	事業認可告示済 事業主管課：公園街路課
筑後中央広域都市計画道路事業 3・4・26-3号 三橋筑紫橋線 【柳川市】	100.0%	着手済み	令和10年度	事業認可告示済 事業主管課：公園街路課
筑豊広域都市計画道路事業 3・4・38-6号 中央団地会社町線 3・4・38-9号 後藤寺上伊田西線 【田川市】	97.0%	着手済み	令和10年度	事業認可告示済 事業主管課：公園街路課
久留米小郡都市計画道路事業 3・4・19-16号 久留米駅南町線 【久留米市】	100.0%	着手済み	令和9年度	事業認可告示済 事業主管課：公園街路課
京築広域都市計画道路事業 3・3・51-2号 行橋停車場線 【行橋市】	100.0%	着手済み	令和8年度	事業認可告示済 事業主管課：公園街路課
福岡広域都市計画道路事業 3・3・1-25号 那珂川宇美線 【春日市】	100.0%	着手済み	令和8年度	事業認可告示済 事業主管課：公園街路課

※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。