

3-(1)

品質管理総括表(中間 ・ しゅん工検査)

工事名 _____

測定者 _____

工 種	種 別	試験項目		試験基準	測定回数		規格値	測定値			摘 要
					計画	実施		最大値	最小値	平均値	

※道路工品質管理一覧表と重複する内容については、記載を省略できる。

3-(1)

品質管理総括表(中間・しゅん工検査)

工事名 ○○地区改良工事

測定者 ○ ○ ○ ○

工種	種別	試験項目		試験基準	測定回数		規格値	測定値			摘 要
					計画	実施		最大値	最小値	平均値	
土工	盛土・路床	土の締固め試験	最大乾燥密度	当初及び土質の変化した時	1	1	—	—	—	2.106	
		〃	最適含水比	〃	1	1	—	—	—	9.3	
		CBR試験		〃	1	1	12以上	—	—	13.4	
		現場密度の測定	現場密度	1,000m ³ (200m)につき1回	5	5	—	1.933	1.936	1.969	
		〃	含水比	〃	5	5	—	4.7	5.2	4.88	
		〃	締固め度	〃	5	5	90%以上	94.6	91.9	93.5	
路盤工	下層	締固め試験	最大乾燥密度	施工前及び材料変更時	1	1	—	—	—	2.223	
		〃	最適含水比	〃	1	1	—	—	—	5.6	
		修正CBR試験		〃	1	1	20%以上	—	—	50.5	
	層	425 μ mふるい通過部分のP.1.		〃	1	1	塑性指数PI6以下	—	—	NP	
		ふるい分け試験		〃	1	1	—	—	—	—	別紙
		現場密度の測定	現場密度	延長200mにつき1回	6	6	—	2.178	2.118	2.146	
	上層	〃	含水比	〃	6	6	—	5.0	4.3	4.6	
		〃	締固め度	〃	6	6	γ_{dmax} の93%以上 X10 95%以上 X5 96%以上 X3 97%以上	98.0	97.3	97.5	
コンクリート	21N/mm ²	スランプ		午前、午後2回	4	5	±2.5cm	8.5	7.0	7.6	
		空気量		〃	4	5	±1.5%	4.3	3.6	4.0	
		圧縮強度		〃	4	5	21N/mm ² 以上	28.3	26.5	27.7	
		塩分濃度		〃	4	5	0.3kg/m ³ 以下	0.010	0.008	0.009	

※道路工品質管理一覧表と重複する内容については、記載を省略できる。