

入札参加者 各位

7営設第1500号
令和7年9月1日

福岡県建築都市部営繕設備課長

福岡武道館解体工事(第2工区)設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-04	内部仕上表 アスベスト含有レベル3の撤去について吹付タイル及びVP塗装のみを集塵機能付 ディスクライナー工法での除去処理と考えてよろしいでしょうか。 (その他は石綿成形板アスベスト含有レベル3として撤去いたします。)	よろしいです。なお、吹付タイル及びVP塗装の下地調整材にアスベストが含有しています。
2	数量書P17	耐火被覆石綿吹付撤去t25 164㎡とありますが仕上表等に明記がありません。 使用部位及びアスベスト使用の有無をご指示願います。	A-10に「2FLより、4,000 ロックウール吹付t=30 梁、小梁」と記載しております。 武道場天井裏の2FLより4,000mmまでの範囲にある梁、小梁に吹付されています。 アスベストは含有されていません。
3			
4			
5			