

入札参加者 各位

7営設第2015号
令和7年10月23日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-008-1 A-013 A-032-5	図面番号A-008-1「外部仕上表」、A-013「立面図」に記載されている外壁PCパネルの表面仕上げは「ウォータージェット・フッ素クリア塗装」となっていますが、図面番号A-032-5「特別詳細図_外壁PCパネル(5)」では「アーキテクチュラルコンクリート(ブラスト仕上)」と記載されています。どちらが正でしょうか。	アーキテクチュラルコンクリート(ブラスト仕上)+フッ素クリア塗装とします。
2	A-032-5	上記質疑で前者が正の場合、コンクリートは普通コンクリートと考えますがよろしいでしょうか。	アーキテクチュラルコンクリート(ブラスト仕上)+フッ素クリア塗装とします。
3	A-013 A-032-5 A-089-7	上記質疑で前者が正の場合、外壁PCパネルの厚さはt180のままでしょうか。 図面番号A-089-7「雑詳細図_部分詳細図(7)」ではt200の記載も見受けられます。	アーキテクチュラルコンクリート(ブラスト仕上)+フッ素クリア塗装とします。仕上げ厚を180とします。
4	A-032-5	レインバリアの色が* *となっておりますが、通常の黒色と読み替えてよろしいでしょうか。	グレー色系とします。
5	A-011-3 A-012	図面番号A-011-3「1階平面図」の建物配置において、図面番号A-012「屋根伏図」の建物配置と比べ、東側に約2,800mmの差異があります。どちらを正と考えればよろしいでしょうか？	A-011-3 1階平面図を正とします。
6	A-004 工事区分表	「●」と「○」の意味をそれぞれご教示ください。	機械工事部分を●としております。本工事においては●と○の区別はございません。