

入札参加者 各位

7営設第2488号
令和7年12月2日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	数量 入札時数量書 P131	防水工事に地中外防水改質アスファルトシート 先やり防水が計上されていますが、図示が確認できません。特記仕様書では土に接する外壁の打継部にポリマーセメント系塗膜防水を施工と記載があります。免振部ヒット側面土被り部に外防水 ポリマーセメント系塗膜防水を施工と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	基礎梁含む地中全面(底盤のみ除く)に改質アスファルトルーフィングシートとしてください。 A-008-1の外部防水の特記において、塗膜防水を改質アスファルトルーフィングシート(先やり防水工法)と読み替えるものとする。
2	数量 A-056-4・ 入札時数量書 P165	ヒットタラップは計上されていますが、キャットウォークのタラップが計上されていません。タラップの数量を御指示下さい。	キャットウォーク工事に含まれます。タラップは各キャットウォークに1箇所見込んでください。
3	数量 数量書P162	金属工事 多目的ルーム天井 木ルーバー 下地金物 吊ボルト:M10 St L-50×50 @900が図面に見当たりません。記載場所を御指示下さい。	吊ボルト:M10 St L-50×50 @900で計上しております。A-026-3 ワークショップスペース詳細図(3)に記載しています。
4	数量 数量書P254・ A-019-15・18)	1F多目的ルーム柱 ケイ酸カルシウム板 24.6㎡は多目的ルームのどの柱に施工でしょうか。場所と下地、仕上の納まりを御指示下さい。	X11,Y2C、X11,Y1B周囲のバックパネルを計上しておりましたが、建具と重複しているため、現場にてケイ酸カルシウム板は減対象とします。 入札時はケイ酸カルシウム板はあるものとして扱ってください。
5	数量 入札時数量書 P159・160	金属:手すり、共用階段①・②・非常用階段②・③が計上されていますが、階段の名称が図面と異なるため該当する階段が不明です。該当する階段を御指示下さい。	共用階段①②→共用階段①:コレクション展示室1階段、共用階段②:メディアヴォイド階段 非常用階段②③→避難階段②③

NO	図面番号	質 疑	回 答
6	数量 入札時数量書 P117	入札時数量書 耐火被覆に柱型 セラミック系左官 厚10 屋内仕様 122㎡とあります。いずれの範囲で使用されているか不明です。御指示下さい。	屋内柱型全数に適用とします。
7	数量 入札時数量書 P139・ A-065	入札時数量書 木工事に梁カバー オーク不燃突板シート 197㎡とあります。雑詳細図「メディアヴォイド」梁カバーより、320㎡程度と思われます。必要となる範囲が異なるのでしょうか、御指示下さい。	図面が正です。当該箇所の積算数量についてはシート部とミラー部の数量が逆転しているため、受注後の協議とします。
8	数量 入札時数量書 P139・ A-089-5	入札時数量書 木工事に遮光ルーバー オーク不燃突板シート 394㎡とあります。雑詳細図「部分詳細図(5)」より、1150㎡程度と思われます。必要となる範囲が異なるのでしょうか、御指示下さい。	1150㎡程度が正となります。契約後の協議といたします。
9	数量 A-030-2、 数量書P472	サイン図A-03出入口看板の基礎コンクリートの寸法、断面、配筋を御指示下さい。	・平面・断面寸法はW1500×D600×H600mm、捨てコンクリート厚50mm、砂利地業60mm ・配筋はD13@200ダブル(タテ・ヨコ)
10	数量 数量書P473	数量書工作物に、水栓が1か所ありますが、図中に見当たりません。設置場所を御指示下さい。	A-011-3 1階平面図のX1-X1A間、Y8以北に記載しています。