

入札参加者 各位

7営設第2529号
令和7年12月3日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	数量 入札時数量書 P340	外部 防水工事にアスファルト防水が計上されていますが、外部仕上表にはアスファルト防水の記載がありません。 アスファルト防水の範囲はどこでしょうか。御指示下さい。	アーバンスリット床など、主に下階に室がある範囲等に見込んでおります。(A-018 矩計図参照)
			また、屋上広場の屋内側の立ち上がり部については防水立ち上がりを水上から150mm計上しています。
			他排水溝や屋根立上り部等、多くの場所に見込んでいるため、数量書の通り計上ください。
2	数量 入札時数量書 P347	外部 金属工事の軒裏・天井枠口 塞ぎ壁 St厚1.6 曲げ加工 H=560(5.1m)の場所が不明です。御指示下さい。	該当箇所はございません。入札時は数量書の通り計上ください。
			受注後に減項目の対象とします。
3	数量 入札時数量書 P162	天井 プドウ棚補強金物が92.8㎡計上されていますが、プドウ棚の本体が見当たりません。 プドウ棚の数量を御指示下さい。	葡萄棚本体の数量は他の鉄骨数量・下地金物に含めて計上しています。
			葡萄棚は1室(コレクション展示室1天井)になります。
			天井伏図および矩計図をご確認ください。また、詳細図はA-057葡萄棚詳細図参照ください。
4	数量 入札時数量書 P351	立上り 防水モルタル塗り 金ごて 内壁 厚30 9.8㎡の施工範囲を御指示下さい。	各トイレの防水立上り(H=300)部分です。
			(A-119 FW/03 保護コンクリート30→防水モルタルです。)