

## 入札に関する質問、回答

公告日: 令和8年3月9日 閲覧終了日: 令和8年4月22日

工事名: 林地荒廃防止施設災害復旧事業 塚原地区治山工事(山腹工)

質 問		回 答	
①	<p>【場所打杭工の足場について】 ・場所打杭工の足場は集排水ボーリング工の足場歩掛(単管足場)となっています。集排水ボーリング工で使用する機械重量は約3tであるのに対し、場所打杭工で使用する機械重量は約12t程度です。更に施工時の総重量は15t程度となりますので、集排水ボーリング用足場では「施工不能」です。 通常、場所打杭工の足場につきましては、各現場に即した見積対応になるかと存じますが、設計変更について協議することは可能でしょうか。</p>	①	<p>現設計の足場工については、重量等の記載はなく、当該地足場高は1.5m程度であり施工が可能であると判断しています。 しかしながら、使用機械や現場条件等が現設計と相違する場合は、設計変更についての協議は可能です。</p>
②	<p>法面工 簡易法砕工について 図面番号9 簡易吹付法砕工詳細図で、材料名が表示されておりますが、同等品材料にて変更(承諾)して頂くことは可能でしょうか？ (構造や仕上がりは変わりません。)</p>	②	<p>契約後、材料承認願いを提出していただき同等品であると確認ができれば承認します。</p>