

質 疑 回 答 書

8営設第2197号
令和8年9月11日
福岡県建築都市部営繕設備課長

工事名:福岡工業高等学校照明設備改修工事

No.	区分	質 問	回 答
1	設計	E-30昇降口のL-1の盤結線図がありませんが、漏電遮断器が3回路分数量表には計上してあります。照明回路は簡易接触防止措置となっているので不要ではないでしょうか。また図書館棟の1L-1より昇降口のL-1へ接地線を布設するようになっていますが、昇降口のL-1盤用の接地線布設という考えでよろしいでしょうか。	昇降口の盤結線図はE-11に記載しております。 漏電遮断器は軒下部分の回路及び外壁照明の回路、屋外の女子便所の回路となります。 接地線布設の認識でよろしいです。
2	設計	箇所によって天井内で配線盛替、リモコン線の追加配線工事がありますが、施工的に配線可能な天井(点検口の有無等)でしょうか。	廊下部分は点検口がありリモコン配線については問題なく施工できます。 天井がジブトーンとなっている箇所は配線可能ですが、その他の場所で施工困難な箇所については現地協議とします。
3	設計	E-27の外壁照明SP32の点滅制御が自動点滅器になっていますが、日暮れから明け方まで点灯となります。運営上問題は無いでしょうか。	運用上問題ありません。
4	設計	教室によって既設の台数より増設または、既存の取付位置より移動して照明器具を取付になっておりますが、天井のダメ穴の補修はカバープレート等でよろしいでしょうか。	カバープレートにて対応で問題ありません。
5	設計	照明器具のメーカー指定はあるのでしょうか。	ありません。
6	その他	現地点で対象工事エリア内の既設照明器具に昭和48年以前製造の照明器具は存在するのでしょうか。	現地調査時にはありませんでしたが、廃棄の際にPCBの有無を確認してください。
7	設計	既設リモコン回路のアドレス設定表はあるのでしょうか。	ありません。 施工時に調査が必要となります。
8	現地	E-25の普通教室のR階に安全に上がれるルートはあるのでしょうか。	X11通り付近の階段横より梯子にて上るルートとなります。
9	現地	校内に工事用車両駐車場及び仮設事務所、倉庫、産廃置場のスペースを確保することは出来るのでしょうか。	他工事(大規模改修工事)と同時期になる可能性があり、学校及び業者との協議が必要です。