

入札に関する質問、回答

工事名：120_芦屋港魚釣施設築造工事（2工区）

掲載日	質 問	回 答
3/26	<p>1. 本工事内訳表 4頁の環境活性アミノ酸コンクリートパネル取付工の内訳及び公表単価をご教示下さい。</p> <p>2. 本工事内訳表 4頁の環境活性資材吹付工の内訳及び公表単価をご教示下さい。</p> <p>3. 本工事内訳表 5頁のコンクリート打設（陸上コンクリート打設）について 港湾工事市場単価では、ポンプ車打設の場合配管長が100mを超えた場合、適用できない工種になります。本工事も配管長が、100mを超えますので適用歩掛及び、施工第 0-0039 号表の単価表をご教示下さい。</p>	<p>1. 環境活性アミノ酸コンクリートパネル取付工は、直立消波ブロック1個あたりアミノ酸コンクリートパネルを1枚取付け、計150個に施工します。 単価には、パネルと接着剤の材料費と施工費が含まれておりますが、見積徴取にて決定しますので、提示することはできません。</p> <p>2. 環境活性資材吹付工は、直立消波ブロック1個あたり環境活性資材を1.8㎡吹付け、計113個に施工します。 単価には、環境活性資材吹付工の材料費と施工費、吹付プラント設置および撤去費が含まれておりますが、見積徴取にて決定しますので、提示することはできません。</p> <p>3. コンクリート打設は、1号魚釣施設の取付部から2号魚釣施設の先端部までを、施工済の上部工を利用して、順次施工するため、港湾工事市場単価のポンプ車打設（標準歩掛）を適用しております。施工フロー図は、別紙を参照ください。</p>