

入札に関する質問、回答

工事名：県道佐賀大川線鐘ヶ江大橋橋梁補修工事

掲載日	質 問	回 答
7/27	- 金抜仕様書の仮設工（上部工）の環境対策費（設備）と、安全費（保護具等）の詳細の数量をお教え下さい。 - 足場工の併用日数をご教授お願いします。	- 環境対策費（設備） - 負圧集塵装置 7.2 台 - 吸気用ダクト 20m - 排気用ダクト 20m - 真空掃除機 1.8 台 - 安全費（保護具等） - 全面電動ファン付呼吸用保護具 14.4 台 - 呼吸用保護用フィルター1,120 個 - ブラスト用送気マスク 3.6 個 - 半面型電動ファン呼吸用保護具 3.6 個 - エアラインホース(10m)25.2 個 - 定置式ろ過筒 1.8 台 - 使い捨て化学防護服 1,400 着 - 防護手袋 1,400 双 - シューズカバー1,400 足 - 上部工 7.7 ヶ月 - 下部工 1.5 ヶ月