

入札参加者 各位

7営設第1867号
令和7年10月8日

福岡県建築都市部営繕設備課長

小倉聴覚特別支援学校小学部棟改築他工事設計図書に関する質疑回答書

NO	区分	質 疑	回 答
1	図面A-32	プレイルームの⑨通り壁に、姿見鏡2400×10×1800とありますが、本工事で行うのでしょうか、ご指示ください。	本工事で行います。
2	図面A-50,57	2階建具キープラン・建具表(7)にWD-1とありますが、入札時積算数量書に、記載がありません、本工事で行うと考えて良いでしょうか、ご指示ください。	本工事で行います。ユニット及びその他:2Fプレイルーム姿見鏡 W2400×1800収納扉付 1か所にて積算しております。
3	図面A-07	歩道切下げ断面図及び工事用車両動線部断面図について、A～C断面図の法面及び平端スロープ面の仕上げは何で考えたら宜しいでしょうか。又歩道切り下げ部分の既存擁壁撤去部分の断面についてはモルタル補修程度で考えて宜しいでしょうか。	スロープ面の仕上げは整地程度で想定しております。既存擁壁撤去部分については、貴意見の考えのとおりです。
4	数量p.15	溶接金網敷 径6-100×100 1,782㎡と記載されています。どの部分での使用になるのでしょうか。	使用箇所はありません。 入札時は、入札時積算数量書の数量にて積算を行ってください。 数量の変更については、工事着手後に協議を行うこととなります。
5	図面A-07	既存運動場に隣接した3期工事解体時の碎石敷仮舗装部分について、工事完了後碎石撤去のうえ現況復旧するとあります。撤去後の仕上げは考えなくて宜しいでしょうか。	撤去後、整地を予定しております。