入札参加者　各位

7営設第1389号
令和7年8月18日

福岡県建築都市部営繕設備課長

福岡中央高等学校2号館棟他大規模改造工事(第1期-1)　設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質　　疑	回　　答
1		仮設計画図で工事車両の出入りが西門から出入りとなっております。	現時点では学校サイドで規制している時間帯はありませんが、
		西門に通じる道路が朝7時から9時までが歩行者専用道の規制が有り、	工事受注後、学校と施工計画をもとに再度調整して頂くこととなります。
		通行許可の取得をおこない通行が可能です。現場説明書の中に工事車両は、	
		進入・退出の時間ついて施設管理者と十分協議を行うと記載があります。	
		周辺環境の考慮及び学校サイドで規制してある時間帯があれば教えてください。	
2		図 A-146で既存ﾀﾞﾑｳｴｰﾀｰ撤去とありますが撤去範囲としてﾀﾞﾑｳｴｰﾀｰのかご及び機械等を含めての	ﾀﾞﾑｳｴｰﾀｰのかご及び機械等を含めて撤去となります。
		撤去となりますか。ﾀﾞﾑｳｴｰﾀｰの仕様等を教えてください。	ﾀﾞﾑｳｴｰﾀｰはフロアタイプで、カゴ有効サイズがW950×D760×H1200です。